



Câmara Municipal de Rio Verde

Obra: Revitalização da Praça e do Prédio da Câmara Municipal de Rio Verde

Local: Rio Verde-GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM BDI (CONTRATO)	1º mes		2º mes	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 81.921,71	15,00%	R\$ 12.288,26	15,00%	R\$ 12.288,26
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 22.629,95	50,00%	R\$ 11.314,98	50,00%	R\$ 11.314,98
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 68.251,40	100,00%	R\$ 68.251,40	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 529.979,62	40,00%	R\$ 211.991,85	30,00%	R\$ 158.993,89
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 484.328,34	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 145.298,50
6	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 196.998,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 365.535,21	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 36.553,52
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 54.375,17	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 5.437,52
9	IRRIGAÇÃO	R\$ 108.281,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	COBERTURA	R\$ 115.370,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	ALVENARIAS	R\$ 27.871,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 652.262,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 89.098,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14	PINTURAS	R\$ 112.183,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15	VEGETAÇÃO	R\$ 80.309,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 66.322,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
17	PEDRAS E REVESTIMENTOS	R\$ 99.580,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
18	DIVERSOS	R\$ 1.451.664,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
19	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 148.501,76	12,50%	R\$ 18.562,72	12,50%	R\$ 18.562,72
BDI		25,92%				
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 4.755.464,93	6,78%	R\$ 322.409,20	8,17%	R\$ 388.449,38
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.755.464,93	6,78%	R\$ 322.409,20	14,95%	R\$ 710.858,58
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 5.988.081,44	6,78%	R\$ 405.977,66	14,95%	R\$ 895.113,12



Câmara Municipal de Rio Verde

Obra: Revitalização da Praça e do Prédio da Câmara Municipal de Rio Verde

Local: Rio Verde-GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM BDI (CONTRATO)	3º mes		4º mes	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 81.921,71	10,00%	R\$ 8.192,17	10,00%	R\$ 8.192,17
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 22.629,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 68.251,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 529.979,62	30,00%	R\$ 158.993,89	0,00%	R\$ -
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 484.328,34	30,00%	R\$ 145.298,50	40,00%	R\$ 193.731,34
6	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 196.998,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 365.535,21	10,00%	R\$ 36.553,52	10,00%	R\$ 36.553,52
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 54.375,17	10,00%	R\$ 5.437,52	10,00%	R\$ 5.437,52
9	IRRIGAÇÃO	R\$ 108.281,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	COBERTURA	R\$ 115.370,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	ALVENARIAS	R\$ 27.871,44	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 13.935,72
12	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 652.262,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 89.098,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14	PINTURAS	R\$ 112.183,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15	VEGETAÇÃO	R\$ 80.309,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 66.322,04	50,00%	R\$ 33.161,02	50,00%	R\$ 33.161,02
17	PEDRAS E REVESTIMENTOS	R\$ 99.580,34	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 29.874,10
18	DIVERSOS	R\$ 1.451.664,29	0,00%	R\$ -	5,00%	R\$ 72.583,21
19	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 148.501,76	12,50%	R\$ 18.562,72	12,50%	R\$ 18.562,72
BDI		25,92%				
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 4.755.464,93	8,54%	R\$ 406.199,34	8,66%	R\$ 412.031,32
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.755.464,93	23,49%	R\$ 1.117.057,91	32,15%	R\$ 1.529.089,24
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 5.988.081,44	23,49%	R\$ 1.406.599,33	32,15%	R\$ 1.925.429,17



Câmara Municipal de Rio Verde

Obra: Revitalização da Praça e do Prédio da Câmara Municipal de Rio Verde

Local: Rio Verde-GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM BDI (CONTRATO)	5º mes		6º mes	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 81.921,71	10,00%	R\$ 8.192,17	10,00%	R\$ 8.192,17
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 22.629,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 68.251,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 529.979,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 484.328,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 196.998,86	30,00%	R\$ 59.099,66	30,00%	R\$ 59.099,66
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 365.535,21	10,00%	R\$ 36.553,52	20,00%	R\$ 73.107,04
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 54.375,17	10,00%	R\$ 5.437,52	20,00%	R\$ 10.875,03
9	IRRIGAÇÃO	R\$ 108.281,77	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 43.312,71
10	COBERTURA	R\$ 115.370,03	50,00%	R\$ 57.685,02	50,00%	R\$ 57.685,02
11	ALVENARIAS	R\$ 27.871,44	50,00%	R\$ 13.935,72	0,00%	R\$ -
12	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 652.262,26	10,00%	R\$ 65.226,23	30,00%	R\$ 195.678,68
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 89.098,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14	PINTURAS	R\$ 112.183,21	10,00%	R\$ 11.218,32	30,00%	R\$ 33.654,96
15	VEGETAÇÃO	R\$ 80.309,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 66.322,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
17	PEDRAS E REVESTIMENTOS	R\$ 99.580,34	30,00%	R\$ 29.874,10	30,00%	R\$ 29.874,10
18	DIVERSOS	R\$ 1.451.664,29	5,00%	R\$ 72.583,21	30,00%	R\$ 435.499,29
19	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 148.501,76	12,50%	R\$ 18.562,72	12,50%	R\$ 18.562,72
BDI		25,92%				
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 4.755.464,93	7,96%	R\$ 378.368,19	20,30%	R\$ 965.541,38
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.755.464,93	40,11%	R\$ 1.907.457,42	60,41%	R\$ 2.872.998,80
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 5.988.081,44	40,11%	R\$ 2.401.870,38	60,41%	R\$ 3.617.680,09



Câmara Municipal de Rio Verde

Obra: Revitalização da Praça e do Prédio da Câmara Municipal de Rio Verde

Local: Rio Verde-GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR SEM BDI (CONTRATO)	7º mes		8º mes	
			%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 81.921,71	15,00%	R\$ 12.288,26	15,00%	R\$ 12.288,26
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 22.629,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 68.251,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 529.979,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 484.328,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 196.998,86	30,00%	R\$ 59.099,66	10,00%	R\$ 19.699,89
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 365.535,21	20,00%	R\$ 73.107,04	20,00%	R\$ 73.107,04
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 54.375,17	20,00%	R\$ 10.875,03	20,00%	R\$ 10.875,03
9	IRRIGAÇÃO	R\$ 108.281,77	30,00%	R\$ 32.484,53	30,00%	R\$ 32.484,53
10	COBERTURA	R\$ 115.370,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	ALVENARIAS	R\$ 27.871,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 652.262,26	30,00%	R\$ 195.678,68	30,00%	R\$ 195.678,68
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 89.098,27	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 89.098,27
14	PINTURAS	R\$ 112.183,21	30,00%	R\$ 33.654,96	30,00%	R\$ 33.654,96
15	VEGETAÇÃO	R\$ 80.309,26	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 80.309,26
16	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 66.322,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
17	PEDRAS E REVESTIMENTOS	R\$ 99.580,34	10,00%	R\$ 9.958,03	0,00%	R\$ -
18	DIVERSOS	R\$ 1.451.664,29	30,00%	R\$ 435.499,29	30,00%	R\$ 435.499,29
19	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 148.501,76	12,50%	R\$ 18.562,72	12,50%	R\$ 18.562,72
BDI		25,92%				
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 4.755.464,93	18,53%	R\$ 881.208,20	21,05%	R\$ 1.001.257,93
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.755.464,93	78,95%	R\$ 3.754.207,00	100,00%	R\$ 4.755.464,93
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 5.988.081,44	78,95%	R\$ 4.727.297,46	100,00%	R\$ 5.988.081,44